

ELENCO LAVORI IN CORSO																	
fonte di finanziamento regionale	ente	cup	titolo intervento	costo complessivo a carico 2° int APQ	costo complessivo a carico dell'APQ 2000	importo a carico dello Stato	importo a carico della Regione	Data decreto Min. Salute	importo speso su costo complessivo	importo speso a carico dello Stato	importo speso a carico della Regione	Residuo a carico dello Stato	Residuo a carico della Regione	Costo a carico dei fondi P.O.I.S.	Stato dei lavori	tempi	note
APQ SANITA' Edilizia del 09/06/2010	ASP		Lavori di costruzione del nuovo padiglione per blocco sale operatorie e cardiologia con UTIC P.O. di Melfi				6.109.514,75	n. 20867/72C del 06/02/2012 DGR 1885/2008 e DGR1661/2011							Lavori in corso	Contratto del 25/07/2013 Ultimazione 31/12/2017	
Nota Dipartimento Politiche della Persona prot. n. 42653/13A1 del 11/03/2016	ASP	H66G16000220007	Intervento di consolidamento dell'area retrostante l'edificio centrale termica del P.O. di Lagonegro				700.000,00									appaltati in corso di affidamento	
DGR n. 1533 del 12/12/2014	ASP		P.O. di Melfi. Adeguamento impianti distribuzione gas medicinali				280.000,00								Lavori in corso		
DGR n. 285 del 29/03/2016	ASP		Lavori di risatrutturazione e adeguamento dei servizi di lungodegenza presso il POD do Venosa				400.000,00								Lavori in corso		
Fondi D.G.R. 233 del 3/3/2015	ASP		Lavori di modifica e sietemazione dei reparti di Pediatria, Neonatologia e sala operatoria di Ostetricia P.O. di Melfi Completamento				130.000,00								Lavori in corso		
APQ 2° Integrativo - Edilizia-	ASP	H83B10000250002	Progetto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da adestinare a sedi DSB nei comuni di Piecerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza	1.650.000,00		1.567.500,00	82.500,00	27/01/2012				1.567.500,00	82.500,00		DSB Picerno : lavori ultimati - DSB di Vietri di Potenza : Lavori in corso - DSB Oppido Lucano : lavori ultimati - DSB Brienza: lavori ultimati.	Vietri di Potenza in corso ultimazione entro 31/05/2018	
APQ 2° Integrativo - Edilizia-	ASP	H36B10000440002	Progetto dei lavori di adeguamento funzionale del Poliambulatorio "Madre Teresa di Calcutta"	800.000,00		760.000,00	40.000,00	24/01/2012				760.000,00	40.000,00		lavori in corso	consegnato parzialmente - ultimazione entro il 31/12/2017	
DGR n. 1245/14	ASP	H63B09000180002	Adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro				1.505.000,00								lavori in corso	ultimazione 31/12/2017	
TOTALE				2.450.000,00			9.247.014,75							0,00			
TOTALE COMPLESSIVO				11.697.014,75													

Il Responsabile del Programma  
Arch. Franca CICALE

ELENCO LAVORI FINANZIATI E NON ANCORA APPALTATI																	
fonte di finanziamento regionale	ente	cup	titolo intervento	costo complessivo a carico 2° int APQ	costo complessivo a carico dell'APQ 2000	importo a carico dello Stato	importo a carico della Regione	Data decreto Min. Salute	importo speso su costo complessivo	importo speso a carico dello Stato	importo speso a carico della Regione	Residuo a carico dello Stato	Residuo a carico della Regione	Costo a carico dei fondi P.O.I.S.	Stato dei lavori	tempi	note
D.G.R. 1626/2015	ASP		Completamento della Sede Centrale Amministrativa di Potenza in via Torraca				800.000,00									in corso di affidamento	
D.G.R. 1626/2015	ASP		Ristrutturazione immobile via Ciccotti				700.000,00									atti di gara per l'affidamento della progettazione in corso di predisposizione	
ADP Regione Basilicata maggio 2015			Completamento dei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della struttura dell'ex PMIP di Potenza - 2° Lotto				2.000.000,00									atti di gara per l'affidamento della progettazione in corso di predisposizione	
Fondi D.G.R. 949/2013	ASP		Realizzazione casa della salute di Senise				3.400.000,00								progetto preliminare	atti di gara per l'affidamento della progettazione in corso di predisposizione	
D.G.R. 1001/2016	ASP		Realizzazione del I° lotto funzionale dell'intervento di ampliamento del P.O. di Lagonegro e adeguamento e messa in sicurezza dei reparti				13.000.000,00									affidamento della progettazione in corso da parte della SUA-RB	
D.G.R. 1746/2015	ASP		Interventi di miglioramento/adequamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte - OPCM 171/2014				3.107.998,44									gara per la progettazione in corso	
Fondi Regionali	ASP		Polo riabilitativo a Maratea				6.500.000,00									atti di gara per l'affidamento della progettazione in corso di predisposizione	
TOTALE							29.507.998,44							0,00			
TOTALE COMPLESSIVO				29.507.998,44													

Il Responsabile del Programma  
Arch. Franca CICALÉ