

**REGIONE BASILICATA**  
**DIPARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ**

<b>APQ 2°Integrativo - 09 giugno 2010 – Edilizia – Aggiornato al 31.12.2013 RIFERIMENTO OBIETTIVI DGR N.298/2012 E N.337/2013:</b>														<b>Allegato 8</b>
ENTE	CUP	TITOLO INTERVENTO	Costo complessivo a carico 2°int APQ	Costo complessivo a carico dell'APQ 2000	Importo a carico dello Stato	Importo a carico della Regione	Data decreto Min. Salute	Importo speso su costo complessivo	Importo Speso a carico dello Stato	Importo Speso a carico della Regione	Residuo a carico dello Stato	Residuo a carico della Regione	Stato dei lavori	note
ASP	H63B10000310001	P.O. di Melfi: Costruzione nuovo padiglione per blocco sale operatorie e reparto di cardiologia UTIC Tot. 6.109.514,77	2.426.660,62	3.682.854,15	4 561.464,83	1.548.049,94	20/01/2012				4.561.464,83	1.548.049,94	<i>Stipula contratto in data 25.07.2013. Consegna lavori in data 02.10.2013.</i>	Ambito Venosa
ASP	H83B10000250002	Progetto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza	1.650.000,00		1.567.500,00	82.500,00	27/01/2012				1.567.500,00	82.500,00	<i>Consegna provvisoria dei lavori in data 17/12/2013</i>	
ASP	H43B10000220002	Lavori di completamento, ampliamento e trasformazione della ex Casa Famiglia nel Comune di Marsicovetere da destinarsi ad ambulatori specialistici e C.U.P.	1.250.000,00		1.187.500,00	62.500,00	31/01/2012				1.187.500,00	62.500,00	<i>Stipulato contratto d'appalto in data 30/04/2013.</i>	
ASP	H43B10000230002	Progetto dei lavori di ristrutturazione tesi al contenimento dei consumi energetici ed al controllo climatico del distretto sanitario di villa d'agri	810.000,00		769.500,00	40.500,00	26/01/2012				769.500,00	40.500,00	<i>Consegna dei lavori in data 19.07.2013</i>	
ASP	H36E10000440002	Progetto dei lavori di adeguamento funzionale del Poliambulatorio "Madre Teresa di Calcutta	800.000,00		760.000,00	40.000,00	24/01/2012				760.000,00	40.000,00	<i>Stipulato contratto d'appalto in data 30/04/2013.</i>	
ASP	H38G10000630002	Lavori di completamento funzionale del fabbricato destinato a Sede Centrale dell'ASL n°2- Potenza	2.193.610,56		2.083.930,03	109.680,53	19/01/2012				2.083.930,03	109.680,53	<i>Aggiudicazione definitiva con Delibera del D.G. n. 31 del 18/01/2013. Stipula contratto in data 19.09.2013.</i>	
			9.130.271,18		10.929.894,86	1.883.230,47					10.929.894,86	1.883.230,47		