


ELENCO LAVORI IN CORSO

fonte di finanziamento regionale	ente	cup	titolo intervento	costo complessivo a carico 2° in APQ	costo complessivo a carico dell'APQ 2000	importo a carico dello Stato	importo a carico della Regione	Data decreto Min. Salute	importo speso sul costo complessivo	importo speso a carico dello Stato	importo speso a carico della Regione	Residuo a carico dello Stato	Residuo a carico della Regione	Costo a carico dei fondi P.O.I.S.	Stato dei lavori	tempi	note
APQ SANITA' Edilizia del 09/06/2010	ASP		Lavori di costruzione del nuovo padiglione per blocco sale operatorie e cardiologia con UTIC P.O. di Melfi				6.109.514,75	06/02/2012 DGR 1885/2008 e DGR1661/2011							Lavori in corso	Contratto del 25/07/2013 Ultimazione 31/12/2017	
DGR n. 1533 del 12/12/2014	ASP		P.O. di Melfi. Adeguamento impianti distribuzione gas medicinali				280.000,00									Lavori appaltati	
Fondi D.G.R. 233 del 3/9/2015	ASP		Lavori di modifica e sistemazione dei reparti di Pediatria, Neonatologia e sala operatoria di Ostetricia P.O. di Melfi				350.000,00								Lavori in corso (consegna in data 11/9/2015)	120 gg. dalla consegna	
APQ 2° Integrativo - Edilizia-	ASP	H63B10000250002	Progetto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da adattare a sedi DSB nei comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza	1.650.000,00		1.567.500,00	82.500,00	27/01/2012				1.567.500,00	82.500,00		DSB Picerno: lavori ultimati - DSB di Vietri di Potenza: Lavori in corso - DSB Oppido Lucano: lavori ultimati - DSB Brienza: lavori ultimati.	Vietri di Potenza in corso ultimazione entro 31/05/2017	
APQ 2° Integrativo - Edilizia-	ASP	H43B10000220002	completamento e trasformazione della ex Casa Famiglia nel Comune di Marsicovetere da destinarsi ad ambulatori specialistici a CLUP	1.250.000,00		1.187.500,00	62.500,00	31/01/2012				1.187.500,00	62.500,00		lavori in corso	In corso da ultimare entro il 30/11/2016	
APQ 2° Integrativo - Edilizia-	ASP	H43B10000230002	Progetto dei lavori di ristrutturazione tesi al contenimento dei consumi energetico ed al controllo climatico del distretto sanitario di Villa D'Agri	810.000,00		769.500,00	40.500,00	26/01/2012				769.500,00	40.500,00		lavori in corso	consegnato il 29/03/2014 ultimazione entro il 30/11/2016	
APQ 2° Integrativo - Edilizia-	ASP	H36B10000440002	Progetto dei lavori di adeguamento funzionale del Polambulatorio "Madre Teresa di Calcutta"	800.000,00		760.000,00	40.000,00	24/01/2012				760.000,00	40.000,00		lavori in corso	consegnato parzialmente - ultimazione entro il 31/03/2017	
Fondi ex Art. 20 legge 67/88 APQ 1°	ASP		Completamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, ed impiantistico del P.O. di Villa D'Agri				15.292.864,91	13/01/2006		13.218.714,33	2.074.123,58				stipulato in data 30.07.2008 consegna ripresa definitiva lavori 27/05/2013	ultimazione 30/11/2016	
P.O.I.S. - D.G.R. 1070/2010	ASP - AMBITO ALTO BASENTO		DSB di Anzi-Camastra e sede 118 Anzi-Potenzeramento e completamento della struttura esistente											20.000,00	lavori in corso	ultimazione 31/12/2016	
TRONCI DEL 21/05/2015	ASP	H66G15004310002	Realizzazione percorso punti nascita a Lagonegro				210.000,00								lavori in corso	ultimazione 31/06/2017	
DGR n. 1245/14	ASP	H63B09000180002	Adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro				1.505.000,00								lavori in corso	ultimazione 31/06/2017	
TOTALE				4.510.000,00			23.972.879,66							20.000,00			
TOTALE COMPLESSIVO				28.277.379,66													



Il Responsabile del Programma
Asst. Franco Cipale
Francesco Cipale